



Opublikowane na: Mława (mlawa.pl)

Autor: Magdalena Grzywacz

Położyliśmy już 6 kilometrów instalacji

Publikowane od

22.08.2017 00:00:00

Publikowane do

22.09.2017 00:00:00



Zaawansowane są prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w czterech obszarach aglomeracji Mława: A3, A5, A7 i A8. Dziś i jutro (22-23 sierpnia 2017 r.) roboty są prowadzone w ulicach Granicznej i Kościuszki (A5).

Już zakończyły się prace związane z budową kanalizacji w ul. Pogorzelskiego. Teraz będą tam odtworzone podbudowa i nawierzchnia drogi. Na całym tym obszarze (A5 – ulice: Stefana „Grotą” Roweckiego, Pogorzelskiego, Cicha, Szwejkowskiego, Anyszki, Leszczyńskiego, część Kościuszki, Piłsudskiego i Graniczna) roboty powinny zostać zakończone do 18 stycznia 2018 r.

Jesteśmy na finiszu z budową kanalizacji w obszarze A8, obejmującym ulice: Akacyjną, 20 Dywizji Piechoty WP, Biskupa Leona Wetmańskiego, Kazimierza Pużaka, Górną, Majora Grudkowskiego, Ojca Bernarda Kryszkiewicza, Tadeusza Jasińskiego, Wiktora Altera, Ciechanowską, Podgórną, Ostaszewskiego oraz Cmentarną. Przewidujemy, że sfinalizujemy je do końca sierpnia, czyli kilka miesięcy przed określonym w przetargu terminem (6 lutego 2018 r.).

Trwają także prace na obszarach A3 (ulice: Wiśniowa, Malinowa, Poziomkowa i część Piaskowej) oraz A7 (ulice Jasna, Nowa i Napoleońska). Zgodnie z podpisanymi z wykonawcami umowami, powinny one zostać zakończone odpowiednio do 15 października 2017 r. i do 30 września 2018 r.

Zostaną nam jeszcze do skanalizowania obszary A1 (ulice: Olesin, Ogrodowa, Olszynowa, Krucza, Sadowa i Zabrody, przewidywany termin realizacji: 1 września 2017 r. – 30 września 2018 r.), A2 (ulice: Żabieniec, Okólna, Nowowiejska i część Piaskowej, przewidywany termin realizacji: 1 lutego 2018 r. – 31 sierpnia 2018 r.), A4 (ulice: Łąkowa, Spokojna i Karcza, przewidywany termin realizacji: 1 marca 2018 r. – 30 czerwca 2018 r.) oraz A6 (ulice: Brukowa, Kościelna, Krajewskiego, Mickiewicza, Przyrynek, Rynkowa, Kapliczna, część Piłsudskiego, Bracka i Graniczna, przewidywany termin realizacji: 1 lutego 2018 r. – 30 września 2018 r.).

W sumie w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” zostanie wykonane ok. 20 kilometrów kanalizacji (tyle w przybliżeniu wynosi odległość między Mławą a Działdowem). Całkowita wartość projektu to ponad 27 milionów zł, z czego ok. połowa pochodzi z dofinansowania ze środków unijnych.

Adres źródłowy: <https://mlawa.pl/arttykul/polozyliśmy-juz-6-kilometrow-instalacji>