



**Opublikowane na:** Mława (mlawa.pl)

**Autor:** root@npc.pl

---

## Kilometry nowych chodników

Publikowane od

19.10.2007 00:00:00

Publikowane do

19.11.2007 00:00:00



W tym roku Miejska Służba Drogowa położyła 5624 metry kwadratowe kostki brukowej i płyt chodnikowych. Przez ostatnich dziesięć miesięcy w ramach bieżącego

utrzymania ulic MSD wykonała:

1) Remont chodnika w ul. Kościelnej

( strona lewa od ul. Rynkowej do wjazdu Szkoły Podstawowej nr 4)

- ustawiono - 246,0 mb krawężnika
- ustawiono - 26,1 mb obrzeża
- ułożono - 110,2 m2 kostki brukowej ( wjazdy)
- ułożono - 269,0 m2 chodnika z płytek 35x35x5

2) Remont chodnika w ul. Zachodniej

( strona prawa od ul. Kościuszki do ul. Szwejkowskiego)

- ustawiono - 250,5 mb obrzeża
- ułożono - 197,3 m2 kostki brukowej ( wjazdy)
- ułożono - 370,0 m2 chodnika z płytek 35x35x5

3) Remont chodnika i parkingu w ul. Ordon

( strona lewa od ul. Sienkiewicza)

- ustawiono - 233,0 mb krawężnika
- ustawiono - 53,8 mb obrzeża
- ułożono - 684,9 m2 kostki brukowej
- ustawiono - 7 szt donic z kwiatami
- zamontowano - poręcze łańcuchowe podwójne
- ustawiono - 2 znaki pionowe ( U 5 B)

4) Remont chodnika w ul. Dzierzgowskiej

( strona lewa od ul. Padlewskiego do posesji nr 13)

- ustawiono - 268,0 mb krawężnika
- ustawiono - 76,2 mb obrzeża
- ułożono - 369,8 m2 kostki brukowej ( chodnika + wjazdy)

Roboty w toku:

1) Remont chodnika w ul. A.Dobrskiej  
( strona lewa od ul. Górnej do „ Stacji Dializ”)

- ustawiono - 434,8 mb obrzeża
- ułożono - 616,0 m<sup>2</sup> kostki brukowej ( chodnik + wjazdy)
- przewidywany termin zakończenia robót 10 listopada 2007 roku.

2) Remont chodnika w ul. Grzebskiego ( strona lewa od ul. Warszawskiej do końca bloków)

Strona prawa od OMEGI do BIEDRONKI

- przewidywany termin zakończenia robót 24 listopad 2007r.

Pozostałe chodniki do wykonania w 2007 roku :

1. Remont chodnika z wymianą krawężnika w ul. Moniuszki ( strona oprawa od ul. Ceglanej)

2. Remont chodnika z wymianą krawężnika w ul. S. Roweckiego „GROTA”  
( od ul. Pogorzelskiego do wjazdu PRDI )

W ramach robót inwestycyjnych wykonano:

1) dokończenie robót na ul. Żuromińskiej ( od ul. Gdyńskiej strona lewa)

- ustawiono - 179,5 mb obrzeża
- ustawiono - 59,0 mb krawężnika 15x30x100
- ustawiono - 20,0 mb krawężnika 20x30x100
- ułożono - 105,0 m<sup>2</sup> kostki brukowej czerwonej ( wjazdy)
- ułożono - 156,8 m<sup>2</sup> kostki szarej gr. 6 cm ( chodnik)

2) Budowa chodnika w ul. Dzierzgowskiej

- ustawiono - 59,0 mb krawężnika
- ułożono - 113,0 m<sup>2</sup> chodnika z kostki
- ułożono - 106,0 m<sup>2</sup> wjazdu z kostki
- ustawiono - 68,7 mb obrzeża

3) Budowa nawierzchni ulicy Brackiej w Mławie

- wykonano nawierzchnię betonową gr 15 cm - 1.341,3 m<sup>2</sup>

4) Budowa chodnika na Cmentarzu Komunalnym w Mławie

- ułożono - 1.024,7 m<sup>2</sup> kostki brukowej ( chodnik)

- ustawiono - 1.180,3 mb obrzeża

5) Budowa nawierzchni w ul. Smolarnia w Mławie ( odgałęzienie boczne )

- ułożono - 928,6 m<sup>2</sup> kostki ( chodnik +parking+ droga)

- ustawiono - 268,2 mb krawężnika

- ustawiono - 23,9 mb obrzeża

6) Budowa chodnika przy Placu 1-go Maja

- ustawiono - 137,0 mb krawężnika

- ustawiono - 132,0 mb obrzeża

- ułożono - 150,0 m<sup>2</sup> chodnika z kostki brukowej

7) Zagospodarowanie nawierzchni drogowych ( MPS nr 4 w Mławie)

- ustawiono - 33,5 mb krawężnika

- ustawiono - 111,2 mb obrzeża

- ułożono - 160,5 m<sup>2</sup> chodnika z kostki brukowej

W ramach bieżącego utrzymania ulic powiatowych dokonano powierzchniowego utrwalania emulsją i grysami następujących ulic : Graniczna, Kopernika, Studzieniec, Dworcowa, Sienkiewicza.

*MSD*























---

**Adres źródłowy:** <https://mlawa.pl/index.php/artukul/kilometry-nowych-chodnikow>